Bouwflits #10

Nieuwsbrief realisatie De Tiid

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

JURRIËNS NOORD | friso aannemingsmaatschappij | Gemeente Súdwest-Fryslân

De Tiid is gedeeltelijk geopend

In de vorige Bouwflits heeft u kunnen lezen hoe wethouder Mirjam Bakker op 19 oktober de sleutels van 'De Tiid' in ontvangst nam. Inmiddels zijn we letterlijk verder 'in de tiid'. Op 1 maart vond de verhuizing van de bibliotheek en het gemeenteloket plaats. Voor beide instanties geldt dat - vanwege de Coronamaatregelen - de dienstverlening op afspraak mogelijk is. De verhuizing van het gemeentearchief is nog in volle gang. Per 1 mei is het gehele archief in 'De Tiid' ondergebracht.

Wist u dat het vanaf 15 maart al mogelijk is om informatie uit het gemeentearchief op te vragen?

Website www.detiid.nl

Inmiddels is ook de website www.detiid.nl in de lucht.Op de site worden bijzondere verhalen verteld. De site wordt de komende maanden verder gevuld en uitgebouwd.

Foto: Tonnie Siemonsma - 'Bibliotheek De Tiid'

Foto: Tonnie Siemonsma - 'Herstel toren werkplaats Sneek'

Volg de herstelwerkzaamheden LIVE

De werkzaamheden aan de toren en het restauratiedeel van De Tiid vorderen gestaag. In de werkplaats in Sneek worden de werkzaamheden inmiddels LIVE uitgezonden via een webcam. Scan hieronder de QR-code voor de webcambeelden of gebruik onderstaan url. ***https://bouw.live/toren-stadhuis-bolsward/***

Naar verwachting is het gehele project voor de bouwvakantie van dit jaar afgerond en is de gracht naast het stadhuis ook weer bevaarbaar.

Volg de bouwwerkzaamheden via **LIVE webcambeelden** op: **www.bouw.live**

Resterende werkzaamheden

Op dit moment zijn de vakmannen van Jurriëns Noord nog druk bezig met de resterende werkzaamheden in het oude gedeelte van De Tiid en in de werkplaats in Sneek. Naar verwachtingen worden deze werkzaamheden voor de bouwvak afgerond. Tot die tijd worden de volgende werkzaamheden nog uitgevoerd:

Bouwplaats Bolsward

Op dit moment worden in de 'Vierschaar-ruimte' op de begane grond de vloerbalken hersteld (zie foto 1). Daarnaast is in het toekomstige restaurant, op de begane grond van het oude gedeelte, de cement dekvloer gestort en is de afbouwfase gestart (zie foto 2). Deze afbouwwerkzaamheden duren nog tot de bouwvak. Op het dak is de leidekker druk bezig met het herstellen van de daken en de zinkwerker is bezig met de omloop van de toren (zie foto 3). Vanaf week 16 wordt er gestart met het reconstrueren van de houten 'schoorstijlen' ter ondersteuning van de toren. Deze nieuwe schoorstijlen bestaan hoofdzakelijk uit staal en worden omkleed met het bestaande hout.

Werkplaats Sneek:

In de werkplaats bij Friso Bouwgroep en Jurriëns Noord in Sneek wordt er gewerkt aan het herstel van de toren. De lantaarn (bovenste deel van de toren) is nagenoeg gereed en de zinkwerker is bezig met het carillondeel (zie foto 4). Benieuwd naar de werkzaamheden aan het uurwerkdeel? Bekijk dan de webcam beelden via onderstaande link, of gebruik de QR-code op de pagina.
https://bouw.live/toren-stadhuis-bolsward/

In week 23 wordt de complete toren teruggeplaatst (zie omschrijving hieronder), waarbij er eerst nog een tijdelijke steigerconstructie rondom het carillondeel geplaatst wordt. 3 à 4 weken later wordt deze steiger weer gedemonteerd Vervolgens worden de hulpconstructies in de toren nog gedemonteerd en afgehesen.

Meer weten over de resterende werkzaamheden? Bekijk dan hier het filmpje van Siepie Wijbenga van de Gemeente Súdwest-Fryslân:
https://youtu.be/2Ze9cFFqM4Y

Foto 1: Tonnie Siemonsma

Foto 2: Tonnie Siemonsma

Foto 3: Tonnie Siemonsma

Terugplaatsen toren

Naar verwachting wordt de toren in week 23 (7 t/m 11 juni) teruggeplaatst. Op de eerste dag van de hijsactie worden de drie torendelen 's avonds vanuit Sneek per schip vervoerd naar Bolsward. Daar worden ze de volgende ochtend vanaf het water (ter hoogte van de Blauwpoortsbrug) op een dieplader gehesen, welke ze vervolgens naar de Jongemastraat vervoerd. Vervolgens worden de eerste twee torendelen met een torenkraan één voor één op het stadhuis gehesen. Op dag drie van de hijsactie wordt er een prefab steiger om het carillondeel geplaatst en vervolgens wordt het laatste deel (lantaarngedeelte) gehesen. De Jongemastraat is gedurende het gehele hijsproces (twee dagen) geblokkeerd, de winkels blijven wel toegankelijk. Afhankelijk van het weer en de omstandigheden wordt de Jongemastraat aan het einde van de laatste dag weer vrijgegeven. Mocht het qua weersomstandigheden niet veilig zijn om te hijsen, dan wordt het plan herzien.

Foto 4: Tonnie Siemonsma

Foto 5: Tonnie Siemonsma

Foto: Tonnie Siemonsma

Foto: Tonnie Siemonsma

Officiële opening 10 en 11 september

Op 10 en 11 september is de officiële en feestelijke opening van De Tiid. De opening is verspreid over twee dagen waarbij o.a. de gebruikers van De Tiid zich presenteren. Daarnaast zijn er diverse organisaties en instellingen in Bolsward en de gemeente bij betrokken. Op dit moment is een werkgroep bezig om vorm en inhoud te geven.

Herinrichting van de binnenstad

Het is al goed zichtbaar hoe de herinrichting er uit komt te zien, de Jongemastraat is klaar en de trottoirs van de Marktstraat. Voordat de toren teruggeplaatst wordt is de herinrichting gereed.

Type overlast

- Torenkraan
- Vrachtverkeer
- Geluidsoverlast
- Bouwoverlast
- Stremming

Werkzaamheden & planning

In deze nieuwsbrief geven wij u een prognose van de resterende werkzaamheden.
Let op: dit is een tijdsindicatie.

Heden - Bouwvak 2021: Doorlopende afbouwwerkzaamheden 'oude gedeelte'.

Vanaf week 16: Doorlopende werkzaamheden reconstrueren schoorstijlen

Week 23: Terugplaatsen toren (2 dagen stremming Jongemastraat)

- Dag 1 - Vervoer torendelen per schip van Sneek naar Bolsward (Blauwpoortsbrug)
- Dag 2 - Vervoer torendelen Blauwpoortsbrug per dieplader naar Jongemastraat + hijsen eerste twee torendelen.
- Dag 3 - Opbouw prefab steiger en hijsen steiger rondom carillondeel + hijsen laatste torendeel (lantaarn).

+ 3/4 weken: Demonteren steiger rondom torendeel

+ 2/3 weken: Demonteren en afhijzen hulpconstructies

Bouwvak 2021: Project gereed

OPEN

10 - 11 september: Opening 'De Tiid'

LET OP : De werkzaamheden starten 's morgens om 07.00 uur. Wij verzoeken u om tijdens de bouwwerkzaamheden op gepaste afstand en in ieder geval buiten de bouwhekken te blijven.

Op de hoogte blijven?

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar **detiidbolsward@frisobouwgroep.nl.** De nieuwsbrief wordt dan digitaal toegestuurd.

Vragen?

Heeft u bouwgerelateerde vragen? Neem dan contact op met Michael van der Weg (projectleider Friso Bouwgroep)

E: m.vanderweg@frisobouwgroep.nl
M: 06 - 51 57 13 97

Heeft u overige algemene vragen? Stuur dan een mail naar **detiidbolsward@frisobouwgroep.nl** of neem rechtstreeks contact op met Siepie Wijbenga van Gemeente Súdwest-Fryslân

E: s.wijbenga@sudwestfryslan.nl
M: 06 - 53 89 18 33

cultuur historisch centrum de tiid

JURRIËNS NOORD | friso aannemingsmaatschappij | pranger-rosier installaties | Gemeente Súdwest-Fryslân | abcnova | ADEMA ARCHITECTEN